

आ.व.२०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन

१.आ.व.:२०७२/०७३

१०.वार्षिक बजेट रु. १४१२६

११. आयोजनाको कूल लागत :

२.बजेट उप-शर्षक : ३६५८१७४ स्थानिय विकास शूलक कोष

क) आन्तरिक(१) नेपाल सरकार : ८७४३

क) आन्तरिक

३.मन्त्रालय : श्री संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

(२) संस्था :

१) नेपाल सरकार

४.विभागको नाम :

(३) जनसहभागिता :

२) सस्था

५.कार्यालयको नाम : भलारीपिपलाडी नगरपालिका कार्यालय

४) मेचिंग फण्ड न.पा.वाट रु.५३८३

३) जनसहभागिता

६.स्थान : क) जिल्ला : कन्चनपुर

१२) गत आ.व. सम्मको खर्च रुं

ख) गा.वि.स./न.पा वडा नं. भलारीपिपलाडी न.पा.

ग) सटहि दर :

क) आन्तरिक

७.आयोजना शुरु भएको मिति : २०७२ साल

१. नेपाल सरकार

८.आयोजना पुरा हुने मिति : सालवसाली

२) सस्था

९.कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री रघुनाथ अवस्थी

घ) दातु संस्था :

रकम रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन									कैफियत
			वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक अवधीसम्मको लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक अवधीसम्मको प्रगती			
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
अ)	पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:											
क)	महिला लक्षित समूह विकास कार्यक्रम											
१	PFM स्विकृति / विस्तृत सडक सर्वेक्षण गर्ने कार्य	प्र.स.	१००	१.०६२	१५०.००	१००	१.०४	१४७.०००	१००	१.०६२	१४७.०००	
२	भलारी बजार देखी स्टेसनपुर जाने सडकमा कालोपत्र र ९० मि. नालि निर्माण गर्ने कार्य	कि.मि	०.५६९	३३.४६	४७२७.००	०.५६९	३२.९८	४६५९.०००	०.५६९	३३.४६	४६५९.०००	
३	भलारी बजार देखी कालिका मा.वि. हुदै जोनापुर पिपलाडि जाने सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य	कि.मि	०.६३५	३३.४६	४७२७.००	०.६३५	३२.५९	४६०४.०००	०.६३५	३३.४६	४६०४.०००	
४	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि व्याकहो लोडर खरिद गर्ने कार्य	गोटा	१	२९.०२	४१००.००	१	२९.०२	४१००.०००	१	२९.०२	४१००.०००	
५	प्रशासनिक खर्च (कन्टेजेन्सी)	प्र.स.	१००	२.९९	४२२.००	१००	२.९९	४२२.०००	१००	२.९९	४२२.०००	
	पूजीगत कार्यक्रमको जम्मा			१००.००	१४१२६.००		९८.६३	१३९३२.००		१००.००	१३९३२.००	
	भारित प्रगति प्रतिशत		१००.००%									
	भौतिक प्रगति प्रतिशत		१००.००%									
	आर्थिक प्रगति प्रतिशत		९८.६२%									

